Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.07.16 13:37:48 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι: 16-7-2026

Αριθ. Πρωτ. : 23609

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 249/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 3η παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΩΣ 7ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».

Σήμερα στις 14-7-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε, στο δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου , σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθ. 22869/10-7-26 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5314/2026 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Παρόντες	Απόντες (αν και νόμιμα ειδοποιήθηκε)
1. Μπαράκος Νικόλαος 2. Δημάς Κωνσταντίνος 3. Παπαδιόχος Γεώργιος 4. Φαληρέας Βασίλειος 5. Θαλασσινού Αλεξάνδρα 6. Δήμου Παναγιώτης (αναπλ. μέλος)	1. Μέξη Μαργαρίτα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια θέτει υπ΄όψιν την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 3η Παράταση προθεσμίας του έργου: *«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΩΣ 7ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»*

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. *Την με αριθμό 42/2023 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΩΣ 7ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»*
2. *Την με αριθ. πρωτ. 23765/24-12-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου με συνολική προθεσμία εκτέλεσης δύο (6) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της ήτοι μέχρι 24-05-2025 (ΑΔΑΜ:24SYMV016078882 2024-12-24).*
3. *Την υπ'αρθμ 377/2025 με αρθμ.πρωτ 34730/19-11-2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής για έγκριση 1ης και 2ης παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΩΣ 7ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» για διάστημα 12 μηνών ήτοι 24/06/2026.*
4. *Την από 01-05-2026 με αριθ. πρωτ. 13899/11-05-2026 αίτηση αναδόχου εταιρείας GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε. με την οποία ζητείται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του ως άνω τίτλου κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες ήτοι 24-12-2026 .*
5. *Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.*

Προτείνεται

Η έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΩΣ 7ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» για διάστημα έξι (6) ημερολογιακών μηνών ήτοι 24-12-2026 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση του.

Εσωτερική Διανομή
Αρχείο Φ. Έργου/Αρ. Μελ. 42/2023

Η Εισηγήτρια

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΛΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπου η κα Θαλασσινού, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι υπάρχει αντιφατική διατύπωση ως προς τις ημερομηνίες στην εισήγηση, δεν έχουμε ημερολόγιο έργου και επίσης να υπάρχει ποινική ρήτρα στους εργολάβους

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(καταψήφισε η κα Θαλασσινού)

Την έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΩΣ 7ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» για διάστημα έξι (6) ημερολογιακών μηνών ήτοι 24-12-2026 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση του.

Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος **ΤΥ Υπογραφή**	**Τα μέλη** **Τ Υ Υπογραφές**
Ακριβές **απόσπασμα** **Ο Πρόεδρος** **Μπαράκος Νικόλαος**	