Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.08.26 13:18:12 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι: 26-8-2026

Αριθ. Πρωτ. : 29203

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 345/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΥΜΗΣ» Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Σήμερα στις 25-8-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε, σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθ. 28890/21-8-26 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Παρόντες	Απόντες
1. Μπαράκος Νικόλαος 2. Μαστροκώστας Νικόλαος 3. Δημάς Κωνσταντίνος 4. Παπαδιόχος Γεώργιος 5. Φαληρέας Βασίλειος 6. Μέξη Μαργαρίτα 7. Θαλασσινού Αλεξάνδρα	

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πιλάτης Ιωάννης, μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως θέτει υπ΄ όψιν την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : Αποστολή παράτασης προθεσμίας για Έγκριση η μη , του έργου ***«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΥΜΗΣ»*** *Δήμου Κύμης – Αλιβερίου*
Σχετ : Η υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 23756/15-07-2026 αίτηση για Παράταση της Προθεσμίας Περαίωσης του αναδόχου του έργου ***«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΥΜΗΣ»***

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 23756/15-07-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία

«ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.»,. του παραπάνω έργου με την οποία αιτείται παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως 29 / 08 / 2028.
Γενικά Στοιχεία
Το έργο ανατέθηκε κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας .
Η Σύμβαση Κατασκευής ποσού € 638.564,52 (χωρίς ΦΠΑ) και € 791.820,01 (με ΦΠΑ 24%) ΑΔΑ: 9ΛΣΜΩΛΡ-0ΥΜ υπεγράφη στις 29-08-2024.
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε εικοσιτέσσερεις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 29/08/2026.
Με το με αρ. πρωτ. 23756/15-07-2026 έγγραφό της εταιρείας, αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 29/08/2028 ήτοι εικοσιτέσσερεις (24) μήνες.

Επειδή

Κατά την εξέλιξή του έργου λόγω των χαλαρών εδαφών απαιτήθηκε η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης και υπήρχαν κατά την περίοδο του Χειμώνα – Άνοιξης αρκετές βροχοπτώσεις , άρα υπήρξε καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου και την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης .

Εισηγούμεθα

*Να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά δώδεκα (12) μήνες και ως **29/ 08 / 2027** σύμφωνα με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση του. .*

Αλιβέρι, 20-08-2026
Ο Συντάξας

Μπαϊρακτάρης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3
Με Βαθμό Α

Αλιβέρι , 20-08-2026
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του ΤΜ. Προγραμματισμού,
Μελετών και Τεχνικών Έργων

Μπαϊρακτάρης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3
Με Βαθμό Α

Αλιβέρι , 20-08-2026
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης

Τόλιζα Αγγελική
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3
Με Βαθμό Α

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπου η κα Θαλασσινού μεταξύ άλλων ανέφερε, ποιο είναι το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου? ποια η οικονομική πρόοδος του? το ημερολόγιο βροχοπτώσεων? ποια η ευθύνη της καθυστέρησης? να δοθεί παράταση 6 μηνών, η κα Μέξη μεταξύ άλλων ανέφερε, ο εργολάβος μετά από 23 μήνες κατάλαβε ότι το έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στην προθεσμία του έπρεπε, όταν τώρα έπρεπε να ολοκληρωνόταν, δεν το ψηφίζω

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(καταψήφισε η κα Μέξη και η κα Θαλασσινού)

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΥΜΗΣ» Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, κατά δώδεκα (12) μήνες και ως 29/ 08 / 2027, σύμφωνα με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση του και την εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος **ΤΥ Υπογραφή**	**Τα μέλη** **Τ Υ Υπογραφές**

Ακριβές **απόσπασμα** **Ο Πρόεδρος** **Μπαράκος Νικόλαος**	