Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.08.26 12:53:45 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι: 26-8-2026

Αριθ. Πρωτ. : 29205

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 347/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ Δ.Ε. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Σήμερα στις 25-8-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε, σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθ. 28890/21-8-26 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Παρόντες	Απόντες
1. Μπαράκος Νικόλαος 2. Μαστροκώστας Νικόλαος 3. Δημάς Κωνσταντίνος 4. Παπαδιόχος Γεώργιος 5. Φαληρέας Βασίλειος 6. Μέξη Μαργαρίτα 7. Θαλασσινού Αλεξάνδρα	

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πιλάτης Ιωάννης, μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως θέτει υπ΄ όψιν την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : Αποστολή παράτασης προθεσμίας του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ Δ.Ε. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» *του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.*

Σχετ : Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου.

*Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο από την **υπ 'αριθμ. Πρωτ. 28058 / 12-08-2026** αίτηση της αναδόχου εταιρείας «**Exelixis Αφοί Βαρελά Α.Ε.**», του παραπάνω έργου με την οποία αιτείται παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών κατά εννέα (9) Μήνες από 31 / 03 / 2026 έως 31 / 12 / 2026, έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν 4412 / 2016 και Λαμβάνοντας Υπόψη το ανωτέρω σχετικό καθώς και ότι :*

- *Υπήρξε σημαντική καθυστέρησης στην υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου , η οποία έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Το υπ΄αριθμόν πρωτ. 9/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε/26-02-2026 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ευβοίας με την αποστολή του υπ΄αριθμόν 1 Πρακτικού και την θετική απόφαση(έγκριση) του 7ου θέματος με τίτλου «Γνωμοδότηση περί έγκρισης ή μη του 3ου ΑΠΕ και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ ΔΕ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. και την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κύμης Αλιβερίου (ΑΔΑ : 93Α5ΩΛΡ-ΩΔΠ) (Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ ΔΕ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»*
- *Υπάρχει ανάγκη για την Ολοκλήρωση των Προγραμματισμένων Εργασιών*

Εισηγούμεθα

να γίνει δεκτή η αίτηση της αναδόχου και να υπάρξει παράταση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ Δ.Ε. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» κατά (9) Μήνες από 31 / 03 / 2026 έως 31 / 12 / 2026.

Αλιβέρι, 20-08-2026	*Αλιβέρι , 20-08-2026*	*Αλιβέρι , 20-08-2026*
Ο Συντάξας	*Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του ΤΜ. Προγραμματισμού, Μελετών και Τεχνικών Έργων*	*Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης*
Μπαϊρακτάρης Ιωάννης	*Μπαϊρακτάρης Ιωάννης*	*Τόλιζα Αγγελική*
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3	*Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3*	*Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3*
Με Βαθμό Α	*Με Βαθμό Α*	*Με Βαθμό Α*

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ Δ.Ε. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, κατά εννέα (9) μήνες, από 31 / 03 / 2026 έως 31 / 12 / 2026.

Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος **ΤΥ Υπογραφή**	**Τα μέλη** **Τ Υ Υπογραφές**
Ακριβές απόσπασμα **Ο Πρόεδρος** **Μπαράκος Νικόλαος**	