Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.08.26 13:35:32 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι: 26-8-2026

Αριθ. Πρωτ. : 29206

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 348/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της 7ης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κεντρικών Συλλεκτήρων Αποχέτευσης Δ.Ε. Αυλώνος».

Σήμερα στις 25-8-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε, σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθ. 28890/21-8-26 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Παρόντες	Απόντες
1. Μπαράκος Νικόλαος 2. Μαστροκώστας Νικόλαος 3. Δημάς Κωνσταντίνος 4. Παπαδιόχος Γεώργιος 5. Φαληρέας Βασίλειος 6. Μέξη Μαργαρίτα 7. Θαλασσινού Αλεξάνδρα	

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πιλάτης Ιωάννης, μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως θέτει υπ΄ όψιν την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη της 7ης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κεντρικών Συλλεκτήρων Αποχέτευσης Δ.Ε. Αυλώνος»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 138 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», περί αρμοδιοτήτων δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής.

2. Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.
3. Την με αριθμό 14/2018 μελέτη του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κεντρικών Συλλεκτήρων Αποχέτευσης Δ.Ε. Αυλώνος».
4. Την με αριθ. πρωτ. 20022/24-12-2021 (ΑΔΑ:6Θ1ΨΩΛΡ-Σ1Γ) Σύμβαση Κατασκευής Έργου, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης σε δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι μέχρι την 24-06-2023.
5. Το υπ' αριθ. πρωτ. 20480/31-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πρασίνου, περί ορισμού επιβλέποντα για την εκτέλεση του έργου.
6. Η με αριθ. πρωτ. 207/10-01-2022 έγκριση χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου από την υπηρεσία μας.
7. Την με αριθ. 138/2023 (αριθ. πρωτ. 10842/04-07-2023) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έγκρισης της 1ης παράτασης του έργου μέχρι την 24-03-2024 (ΑΔΑ:9Ν66ΩΛΡ-7Μ7).
8. Την με αριθ. 48/2024 (αριθ. πρωτ. 4238/26-03-2024) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, έγκρισης της 2ης παράτασης του έργου μέχρι την 24-09-2024 (ΑΔΑ:Ρ11ΖΩΛΡ-0ΦΙ).
9. Την με αριθ. 246/2024 (αριθ. πρωτ. 15393/17-09-2024) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, έγκρισης της 3ης παράτασης του έργου μέχρι την 24-02-2025 (ΑΔΑ:96ΑΦΩΛΡ-ΘΦ9).
10. Την με αριθ. 40/2025 (αριθ. πρωτ. 6600/25-02-2025) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, έγκρισης της 4ης παράτασης του έργου μέχρι την 24-08-2025 (ΑΔΑ:ΡΞ20ΩΛΡ-ΡΝ8).
11. Την με αριθ. 308/2025 (αριθ. πρωτ. 28953/25-09-2025) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, έγκρισης της 5ης παράτασης του έργου μέχρι την 24-02-2026 (ΑΔΑ:68ΒΝΩΛΡ-66Ο).
12. Την με αριθ. 48/2026 (αριθ. πρωτ. 6410/11-03-2026) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, έγκρισης της 6ης παράτασης του έργου μέχρι την 24-08-2026 (ΑΔΑ:9ΔΓ0ΩΛΡ-Α1Ρ).
13. Την με αριθ. πρωτ. 27999/12-08-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου: SICAP ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία ζητείται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του ως άνω τίτλου του έργου για έξι (6) επί πλέον μήνες από τη λήξη της 6ης παράτασης του έργου, ήτοι μέχρι 24/08/2026.

ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ:
Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το 100 % του συμβατικού αντικειμένου του έργου των κεντρικών συλλεκτήρων αποχέτευσης της Δ.Ε. Αυλώνος, δηλαδή η κατασκευή του συνολικού μήκους των βαρυτικών αγωγών των δικτύων αποχέτευσης, των καταθλιπτικών αγωγών, φρεατίων κ.λ.π., καθώς και το δομικό μέρος των δυο (2) συμβατικών υπόγειων αντλιοστασίων (Α/Σ 1-ΟΡΙΟΥ & Α/Σ 2-ΠΥΡΓΙΟΥ).
Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των συμβατικών αντλιοστασίων παραμένει μέχρι σήμερα ως υλικό αποθήκης και δεν έχει εγκατασταθεί στα Α/Σ για λόγους διασφάλισης τυχόν απώλειας κλοπής, δεδομένου ότι εκκρεμεί η επέκταση του δικτύου ηλεκτρικών παροχών και η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη σύνδεση των νέων παροχών Χ.Τ. με τα Α/Σ. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι διελεύσεις των αγωγών από τις γέφυρες Αυλωναρίου και Πυργίου σε συγκεκριμένα τμήματα και η αποκατάσταση της προσβασιμότητας όλων των οδών που διέρχονται τα δίκτυα.

Και επειδή:
1. Η προηγούμενη παράταση δόθηκε για την σύνταξη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ και την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) και στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλισθεί η απαραίτητη πρόσθετη χρηματοδότηση, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, στα πλαίσια αύξησης στο προβλεπόμενο ποσοστό του ποσού της συνολικής Πράξης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού και Κεντρικών Συλλεκτήρων Αποχέτευσης Αυλώνος».
2. Κατά την εκτέλεση του παρόντος «υποέργου»: «Κατασκευή Κεντρικών Συλλεκτήρων Αποχέτευσης Δ.Ε. Αυλώνος», κατέστη αναγκαία η κατασκευή τεσσάρων (4) νέων αντλιοστασίων (Α/Σ Ν-1 Δάφνης, Α/Σ ΑΓ-1 Αγ. Γεωργίου, Α/Σ Χ-1 Χανίων Αυλωναρίου και Α/Σ Ο-1 Οκτωνιάς), για τη λειτουργικότητα των δικτύων των κεντρικών συλλεκτήρων, λόγω των μη προβλέψιμων ειδικών πραγματικών συνθηκών που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την κατασκευή των επιπλέον προαναφερομένων τεσσάρων (4) νέων αντλιοστασίων. Η αναγκαιότητα και ο σχεδιασμός τους έχει ήδη αναφερθεί στην αιτιολογική έκθεση του 1ου εγκεκριμένου ΑΠΕ από τη Δημοτική Επιτροπή (Αποφ. 146/18-06-2024).
3. Η αναγκαιότητα υποβολής νέου τεχνικού δελτίου προς το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για όλη την πράξη κατασκευής του έργου που συνδυάζεται με το Βιολογικό Καθαρισμό Αυλωναρίου, οι ενέργειες των οποίων δεν έχουν ολοκληρωθεί.
4. Η κατασκευή των μη συμβατικών τεσσάρων (4) νέων αντλιοστασίων, των οποίων περιλαμβάνει ο 3ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ του έργου, αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος αυτού για να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
5. Επειδή μέχρι σήμερα για τεχνικούς και διαδικαστικούς λόγους δεν έχει εγκριθεί ο επικείμενος 3ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ του έργου και μετά από αναβολή το θέμα βρίσκεται σε διαδικασίας επανεξέτασης για την απαιτούμενη γνωμοδότηση από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων (Τ.Σ.Δ.Ε.) της Π.Ε. Ευβοίας, η οποία θα γίνει στις αρχές του μηνός Σεπτεμβρίου/2026.
6. Επειδή κατόπιν θετικής γνωμοδότησης από το Τ.Σ.Δ.Ε. και έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ του έργου, θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος για την κατασκευή των τεσσάρων (4) νέων αντλιοστασίων (Α/Σ Ν-1 Δάφνης, Α/Σ ΑΓ-1 Αγ. Γεωργίου, Α/Σ Χ-1 Χανίων Αυλωναρίου και Α/Σ Ο-1 Οκτωνιάς).

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 7ης παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κεντρικών Συλλεκτήρων Αποχέτευσης Δ.Ε. Αυλώνος» για έξι (6) επί πλέον μήνες από τη λήξη της 6ης παράτασης του έργου, ήτοι μέχρι 24/02/2027, για τους προαναφερόμενους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση.

Εσωτερική Διανομή
Αρχείο Φ. έργου/Αρ. Μελ. 14/2018

Ο Εισηγητής
(Επιβλέπων μηχανικός του έργου)

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε./Α΄

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση της 7ης παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κεντρικών Συλλεκτήρων Αποχέτευσης Δ.Ε. Αυλώνος» για έξι (6) επί πλέον μήνες από τη λήξη της 6ης παράτασης του έργου, ήτοι μέχρι 24/02/2027, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος **ΤΥ Υπογραφή**	**Τα μέλη** **Τ Υ Υπογραφές**
Ακριβές απόσπασμα **Ο Πρόεδρος** **Μπαράκος Νικόλαος**	