Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.29 12:40:52 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι: 14-10-2026

Αριθ. Πρωτ. : 35887

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 412/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΤΑΜΥΝΕΩΝ» Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Σήμερα στις 13-10-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε, σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθ. 35485/9-10-26 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Παρόντες	Απόντες
1. **Μπαράκος Νικόλαος** 2. **Μαστροκώστας Νικόλαος** 3. **Δημάς Κωνσταντίνος** 4. **Παπαδιόχος Γεώργιος** 5. **Φαληρέας Βασίλειος** 6. **Θαλασσινού Αλεξάνδρα** 7. **Μέξη Μαργαρίτα**	

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πιλάτης Ιωάννης, μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως θέτει υπ΄ όψιν την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : Αποστολή παράτασης προθεσμίας για Έγκριση η μη , του έργου ***« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΤΑΜΥΝΕΩΝ»*** *Δήμου Κύμης – Αλιβερίου*

Σχετ : Η υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 30603/07-09-2026 αίτηση για Παράταση της Προθεσμίας Περαίωσης του αναδόχου του έργου ***«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΤΑΜΥΝΕΩΝ»***

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 30603/07-09-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» του παραπάνω έργου με την οποία αιτείται παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως 09 / 03 / 2026.
Γενικά Στοιχεία
Το έργο ανατέθηκε κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας .
Η Σύμβαση Κατασκευής ποσού € 116.222,16 (χωρίς ΦΠΑ) και € 144.115,48 (με ΦΠΑ 24%) ΑΔΑΜ : 26SYMV018607894020 26-03-0 ΑΔΑ:

ΨΡΜΚΩΛΡ-Β90 υπεγράφη στις 09-03-2026.
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε Έξη (06) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 09/09/2026
Με το με αρ. πρωτ. 30603/07-09-2026 έγγραφό της εταιρείας, αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 09/03/2027 ήτοι έξη (06) μήνες.

Επειδή

Κατά την εξέλιξή του έργου κατά τη φάση έναρξης των εργασιών και τον επιτόπιο έλεγχο στα οδικά τμήματα των Κοινοτήτων Αγ. Ιωάννη, Γαβαλά και οικισμού Μηλακίου, διαπιστώθηκαν τοπικές αστοχίες υποβάσεων και διαφοροποιήσεις στα γεωλογικά δεδομένα που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου (υπ' αριθμ. 21/2025). Ως εκ τούτου, προέκυψε η άμεση ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών του έργου.

Εισηγούμεθα

*Να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τέσσερεις (04) μήνες και ως **09/ 01 / 2027** σύμφωνα με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση του. .*

Αλιβέρι , 08-10-2026	*Αλιβέρι , 08-10-2026*	*Αλιβέρι , 08-10-2026*
Ο Συντάξας	*Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του ΤΜ. Προγραμματισμού, Μελετών και Τεχνικών Έργων*	*Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης*
Μπαϊρακτάρης Ιωάννης	*Μπαϊρακτάρης Ιωάννης*	*Τόλιζα Αγγελική*
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3	*Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3*	*Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3*
Με Βαθμό Α	*Με Βαθμό Α*	*Με Βαθμό Α*

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπου η κα Μέξη μεταξύ άλλων ανέφερε: { ..... τον Μάρτιο-Απρίλιο θα έπρεπε να είχαν γίνει οι επιπλέον εργασίες και διαπιστώθηκαν αστοχίες και από την Τεχνική Υπηρεσία, η οποία είχε συντάξει την μελέτη. Δεν έχει τηρηθεί η σωστή διαδικασία...} η κα Θαλασσινού μεταξύ άλλων ανέφερε: {....πώς δημοπρατήθηκε το έργο, αφού υπήρχαν αστοχίες και διαπιστώθηκαν και από την Τεχνική Υπηρεσία?...} Χωρίς απαντήσεις δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε θετικά.... Θα ψηφίσουμε Λευκό.

Αποφασίζει

(Λευκό ψήφισε η κα Θαλασσινού και η κα Μέξη)

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΤΑΜΥΝΕΩΝ» Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
Να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τέσσερεις (04) μήνες και ως 09/ 01 / 2027 σύμφωνα με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση του και σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος **ΤΥ Υπογραφή**	**Τα μέλη** **Τ Υ Υπογραφές**
Ακριβές **απόσπασμα** **Ο Πρόεδρος** **Μπαράκος Νικόλαος**	