Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.29 12:38:40 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι: 14-10-2026

Αριθ. Πρωτ. : 35888

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 413/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ Αυλώνος» Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Σήμερα στις 13-10-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε, σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθ. 35485/9-10-26 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Παρόντες	Απόντες
1. **Μπαράκος Νικόλαος** 2. **Μαστροκώστας Νικόλαος** 3. **Δημάς Κωνσταντίνος** 4. **Παπαδιόχος Γεώργιος** 5. **Φαληρέας Βασίλειος** 6. **Θαλασσινού Αλεξάνδρα** 7. **Μέξη Μαργαρίτα**	

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πιλάτης Ιωάννης, μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως θέτει υπ΄ όψιν την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ: **:** *Έγκριση ή μη της 1η Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο:* ***«Βελτίωση οδικού δικτύου και κατασκευή τεχνικών έργων Δ.Ε. Αυλώνος».***

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. *Τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», περί αρμοδιοτήτων δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής.*
2. *Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.*

3. *Την με αριθμό 37/2025 μελέτη του έργου με τίτλο:* ***«Βελτίωση οδικού δικτύου και κατασκευή τεχνικών έργων Δ.Ε. Αυλώνος».***
4. *Την με αριθ. πρωτ. 6073/09-03-2026 σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑ:ΨΙΛ4ΩΛΡ-Γ76, ΑΔΑΜ:26SYMV018607869 2026-03-09), με συνολική προθεσμία εκτέλεσης σε έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 09-09-2026.*
5. *Τον υπ' αριθ. πρωτ. 6078/09-03-2026 ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για την εκτέλεση του έργου.*
6. *Την από 07-09-2026 με αριθ. πρωτ. 30601/07-09-2026 αίτηση του Εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας:* ***ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ,*** *με την οποία αιτείται την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του ως άνω με τον τίτλο έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι από 09-09-2026 μέχρι 09-03-2027.*

Και επειδή

Κατά τη φάση της εγκατάστασης του αναδόχου για την έναρξη των εργασιών και τον επιτόπιο έλεγχο του επιβλέποντος μηχανικού στα οδικά τμήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων και των οικισμών Αχλαδερής, Ορίου, Αγ. Γεωργίου, Νεοχωρίου, Λοφίσκου, Μυρτέας, Πυργίου διαπιστώθηκε η κατάσταση των οδών οι οποίες χρήζουν επιπλέον εργασίες για την αρτιότητα και την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης απαιτούνται μεταβολές των ποσοτήτων που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη και τη σύμβαση του έργου και συνεπώς προκύπτει η αναγκαιότητα της τροποποίησης της σύμβασης μέσω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021. Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση του έργου μέχρι σήμερα, έως ότου προηγηθούν και εγκριθούν οι προαναφερόμενες ενέργειες. Προϋπόθεση αυτών είναι ότι το έργο θα πρέπει να βρίσκεται σε διάρκεια ισχύος.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο: ***«Βελτίωση οδικού δικτύου και κατασκευή τεχνικών έργων Δ.Ε. Αυλώνος»*** *για έξι (6) μήνες μέχρι 09-03-2027, προκειμένου να εγκριθεί ο απαιτούμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου (ΑΠΕ) και να υλοποιηθεί το έργο.*

Εσωτερική Διανομή
Αρχείο Φ. έργου/Αρ. Μελ. 37/2025

Ο Εισηγητής
(Επιβλέπων μηχανικός του έργου)

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε./Α΄

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμ. Προγραμματισμού Μελετών και Τεχνικών Έργων

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπου η κα Μέξη μεταξύ άλλων ανέφερε: { ..... θα έπρεπε να είχαν γίνει οι επιπλέον εργασίες και διαπιστώθηκαν αστοχίες και από την Τεχνική Υπηρεσία, η οποία είχε συντάξει την μελέτη. Δεν έχει τηρηθεί η σωστή διαδικασία...} η κα Θαλασσινού μεταξύ άλλων ανέφερε: {....πώς δημοπρατήθηκε το έργο, αφού υπήρχαν αστοχίες και διαπιστώθηκαν και από την Τεχνική Υπηρεσία?...} Χωρίς απαντήσεις δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε θετικά.... Θα ψηφίσουμε Λευκό.

Αποφασίζει

(Λευκό ψήφισε η κα Θαλασσινού και η κα Μέξη)

Την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου και κατασκευή τεχνικών έργων Δ.Ε. Αυλώνος» για έξι (6) μήνες μέχρι 09-03-2027, προκειμένου να εγκριθεί ο απαιτούμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου (ΑΠΕ) και να υλοποιηθεί το έργο, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος **ΤΥ Υπογραφή**	**Τα μέλη** **Τ Υ Υπογραφές**

Ακριβές **απόσπασμα** **Ο Πρόεδρος** **Μπαράκος Νικόλαος**	