Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.15 10:42:11 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι: 9-9-2026

Αριθ. Πρωτ. : 31001

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 361/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1ου ΑΠΕ ήσσονος αξίας τροποποιήσεων της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Κτιρίων Εργοταξίων Δήμου Κύμης-Αλιβερίου».

Σήμερα στις 8-9-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε, σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθ. 30366/4-9-26 πρόσκληση του Προέδρου (και το υπ΄αριθ. 30646/7-9-2026 έγγραφο του Προέδρου περί αλλαγής ώρας της συνεδρίασης), η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Παρόντες	Απόντες
1. Μπαράκος Νικόλαος 2. Μαστροκώστας Νικόλαος 3. Δημάς Κωνσταντίνος 4. Παπαδιόχος Γεώργιος 5. Φαληρέας Βασίλειος 6. Μέξη Μαργαρίτα 7. Θαλασσινού Αλεξάνδρα	

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πιλάτης Ιωάννης, μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως θέτει υπ΄ όψιν την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ: *Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ ήσσονος αξίας τροποποιήσεων της σύμβασης του έργου με τίτλο:* ***«Επισκευή-Συντήρηση Κτιρίων Εργοταξίων Δήμου Κύμης-Αλιβερίου».***

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», περί αρμοδιοτήτων δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής.*
2. *Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021.*
3. *Την με αριθμό 21/2021 μελέτη του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Κτιρίων Εργοταξίων Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.*

4. *Την με αριθ. πρωτ. 7582/01-06-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑ:ΨΣ5ΠΩΛΡ-Ξ57, ΑΔΑΜ:21SYMV010687821 2022-06-03), με συνολική προθεσμία εκτέλεσης σε τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 01-10-2022.*
5. *Τον υπ' αριθ. πρωτ. 7784/03-06-2022 ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για την εκτέλεση του έργου.*
6. *Την με αριθ. 178/2023 (αριθ. πρωτ. 13419/11-08-2023) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έγκρισης της 1ης παράτασης του έργου μέχρι την 01-10-2023 (ΑΔΑ:64ΠΝΩΛΡ-ΝΕΞ).*
7. *Την με αριθ. πρωτ. 30367/2026 Απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, περί άρσης της διακοπής των εργασιών εκτέλεσης του έργου.*
8. *Την υπ' αριθ. πρωτ. 30368/04-09-2026 εισήγηση της υπηρεσίας μας για την έγκριση ή μη της 2η Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Κτιρίων Εργοταξίων Δήμου Κύμης-Αλιβερίου».*
9. *Το φάκελο σύνταξης του 1ου ΑΠΕ ήσσονος αξίας τροποποιήσεων της σύμβασης του έργου (Σώμα πίνακα τροποποιήσεων ΑΠΕ, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., Έλεγχος ΑΠΕ, πίνακας προμετρήσεων ποσοτήτων, Αιτιολογική έκθεση).*

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. ήσσονος αξίας τροποποιήσεων της σύμβασης με δαπάνη αναθεώρησης τιμών εργασιών του έργου με τίτλο: : ***«Επισκευή-Συντήρηση Κτιρίων Εργοταξίων Δήμου Κύμης-Αλιβερίου»,*** *σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της Αιτιολογικής έκθεσης.*

<u>ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ</u>

Τα ανωτέρω στοιχεία του υπ' αριθ. 9 σχετικού

Ο Εισηγητής
(Επιβλέπων μηχανικός του έργου)
ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπου η κα Θαλασσινού ανέφερε ότι απέχει από την ψηφοφορία, διότι δεν της δόθηκε το δικαίωμα να ρωτήσει και να πάρει απαντήσεις.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(καταψήφισε η κα Μέξη)

(η κα Θαλασσινού απέχει από την ψηφοφορία)

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. ήσσονος αξίας τροποποιήσεων της σύμβασης με δαπάνη αναθεώρησης τιμών εργασιών του έργου με τίτλο: : «Επισκευή-Συντήρηση Κτιρίων Εργοταξίων Δήμου Κύμης-Αλιβερίου», σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της Αιτιολογικής έκθεσης.

Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος **ΤΥ Υπογραφή**	**Τα μέλη** **Τ Υ Υπογραφές**
Ακριβές **απόσπασμα** **Ο Πρόεδρος** **Μπαράκος Νικόλαος**	