Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.11 12:50:28 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι: 7-10-2026

Αριθ. Πρωτ. : 35153

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 405/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της Διάλυσης της Σύμβασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ» Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Σήμερα στις 6-10-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε, σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθ. 34604/2-10-26 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Παρόντες	Απόντες
1. Μπαράκος Νικόλαος 2. Μαστροκώστας Νικόλαος 3. Δημάς Κωνσταντίνος 4. Παπαδιόχος Γεώργιος 5. Φαληρέας Βασίλειος 6. Θαλασσινού Αλεξάνδρα 7. Γκίκας Δημήτριος(αναπλ. μέλος)	

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πιλάτης Ιωάννης, μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως θέτει υπ΄ όψιν την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει:

Πληροφορίες : Δήμου Νικόλαος
Τηλέφωνο : 2223350244
e-mail: n.dimou@kimis-aliveriou.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(Για την ορθή αναγραφή του Αρ. Πρ., ΑΔΑ, ΑΔΑΜ της σύμβασης του έργου στο εισηγητικό μέρος)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: *Έγκριση ή μη της Διάλυσης της Σύμβασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο:* ***«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ»*** *Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της αναδόχου εταιρείας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.» με αριθμό μελέτης 23/2018.*

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής*
2. *Τις διατάξεις του άρθρου 161, παράγραφος 2β, του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α36) και ισχύει επίσης τις διατάξεις του άρθρου 163, παράγραφος 2, του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).*
3. *Την με αρ. 23/2018 μελέτη του έργου με τίτλο:* ***«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ»***
4. *4.Την υπ' αριθ. πρωτ. 7574/01-06-2022 (ΑΔΑ: 9Β1ΛΩΛΡ-5ΕΤ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010687607 2022-06-03) σύμβαση εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:* ***«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ»*** *ποσού* ***93.467,53 €*** *χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%.*
5. *Τον με αριθ. πρωτ. οικ. 7849/03-06-2022 ορισμό επιβλέποντος μηχανικού εκτέλεσης του έργου.*
6. *Την με αρ. πρωτ. 10380/19-07-2022 έγκριση Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του ανωτέρω έργου μετά την αρ. πρωτ. 10380/18-07-2022 υποβολή χρονοδιαγράμματος της αναδόχου εταιρείας.*
7. *Το με αρ. πρωτ. 15317/03-10-2022 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για μετάθεση του χρόνου έναρξης εργασιών της σύμβασης και την απόφαση έγκρισης διακοπής εργασιών του έργου από την Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης λόγω μετατόπισης στύλου της ΔΕΗ.*
8. *Την με αριθ. πρωτ. 29223/26-08-2026 Αίτηση της αναδόχου εταιρείας* ***«ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.»*** *για την διάλυση της σύμβασης του έργου με τίτλο «****ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ****».*
9. *Την με αρ. πρωτ. 29223/02-10-2026 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, περί αποδοχής της αίτησης διάλυσης σύμβασης του αναδόχου του ανωτέρω έργου.*

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. *Την έγκριση της διάλυσης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 7574/01-06-2022 (ΑΔΑ: 9Β1ΛΩΛΡ-5ΕΤ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010687607 2022-06-03) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 161, παράγραφος 2β, του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α36) και ισχύει, για τους αναφερόμενους σ' αυτήν λόγους χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.*
2. *Την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) επί της εξ' ολοκλήρου μη εκτελεσθείσας σύμβασης του έργου προ Φ.Π.Α., δηλαδή 93.467,53 € × 5% x 3/4= 3.505,03 € ως τεκμαιρόμενο όφελος, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 163 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).*

Συνημμένα
Το ανωτέρω (9) σχετικό

Εσωτ. Διανομή
Αρχείο Φ. έργου/Αρ. Μελ. 23/2018

Ο Επιβλέπων Μηχανικός	*Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού Μελετών και Τεχνικών Έργων*	*Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης*
Δήμου Νικόλαος	*Ιωάννης Μπαϊρακτάρης*	*Τόλιζα Αγγελική*
Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε./Α΄	*Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ*	*Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ*

Ταχ. Δ/νση : Παπανικολάου 13-15
Ταχ. Κώδικας : 34500 Αλιβέρι
Πληροφορίες : Δήμου Νικόλαος
Τηλέφωνο : 2223350244
e-mail:n.dimou@kimis-aliveriou.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(Για την ορθή αναγραφή του Αρ. Πρ., ΑΔΑ, ΑΔΑΜ της σύμβασης του έργου στο αποφασιστικό μέρος)

ΘΕΜΑ: *Απόφαση έγκρισης Διάλυσης της Σύμβασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο:* ***«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ»****, με αριθμό μελέτης 23/2018.*

ΣΧΕΤ: *Η από 26-08-2026 υποβληθείσα από τον ανάδοχο αίτηση Διάλυσης της Σύμβασης του έργου.*

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του άρθρου 161 παρ. 1 β' εδ. 2 και του άρθρου 163 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α36) και ισχύει.*
2. *Την υπ' αριθ. 91569/20-12-2019 (ΑΔΑ: Ω1Η446ΜΤΛ6-ΦΙΥ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης της πράξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» με τίτλο πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»*
3. *Την υπ΄αριθ. 02/2020 με αρ. πρωτ. 809/21-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΚ9ΩΛΡ-ΑΔ9) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχή ένταξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»*

4. *Την με αρ. 23/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου **«**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ**» με αρ. πρωτ. 2085/17-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010687457 2022-06-03 και ΑΔΑ: ΡΒΔΘΩΛΡ-ΞΤΣ) και την με αρ. πρωτ. 84957/10-05-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοικησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την νομιμότητα της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.*
5. *Την υπ' αριθ. πρωτ. 7574/01-06-2022 (ΑΔΑ: 9Β1ΛΩΛΡ-5ΕΤ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010687607 2022-06-03) σύμβαση εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: **«**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ**» ποσού 93.467,53 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και ποσού 115.899,74 με το Φ.Π.Α. 24%.*
6. *Τον με αριθ. πρωτ. οικ. 7849//01-06-2022 ορισμό επιβλέποντος μηχανικού εκτέλεσης του έργου.*
7. *Την με αρ. πρωτ. 10380/19-07-2022 έγκριση Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του ανωτέρω έργου μετά την αρ. πρωτ. 10380/18-07-2022 υποβολή χρονοδιαγράμματος της αναδόχου εταιρείας.*
8. *Το με αρ. πρωτ. 15317/03-10-2022 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για μετάθεση του χρόνου έναρξης εργασιών της σύμβασης.*
9. *Την υπ' αριθ. πρωτ. 15317/10-10-2022 απόφαση Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης έγκρισης διακοπής εργασιών του έργου, λόγω της ύπαρξης στύλου Μ/Τ ΔΕΗ που βρισκόταν εντός του οικοπέδου στο οποίο θα κατασκευαζόταν το έργο και παρεμπόδιζε την κατασκευή του.*
10. *Την οικοδομική άδεια με Α/Α πράξης 988403/15-03-2024.*
11. *Το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 8572/06-06-2024 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών: «Μετατόπιση ξύλινου στύλου Μ.Τ. ΔΕΗ ΑΕ εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην περιοχή ¨Στόμιο¨ της Κοινότητας Πετριών».*
12. *Την με αριθ. πρωτ. 29223/26-08-2026 **Αίτηση** της αναδόχου εταιρείας **«ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.» για την Διάλυση της Σύμβασης** του ανωτέρω έργου.*
13. *Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν εκτελέστηκε καμία εργασία του συμβασιοποιημένου έργου.*

Και επειδή

Η καθυστέρηση για την έναρξη και εκτέλεσης του έργου οφείλεται κατά πρώτον, στην αναγκαιότητα της συνένωσης του αρχικού οικοπέδου του Δήμου δια του υπ' αριθ. 1019/22.04.2010 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ταμυνέων Αφροδίτης Ντερβάκου, μεταγραμμένο στο υποθηκοφυλακείο Ταμυνέων τ. 2540 αρ. 23 με το όμορο οικόπεδο που αποκτήθηκε μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ διά του υπ' αριθμ. 6022/28.02.2023 συμβόλαιο δωρεά εν ζωή ακινήτου της συμβολαιογράφου Ταμυνέων Καλομοίρας Μπαράκου, κατά δεύτερον στην έκδοση της οικοδομικής απαιτούμενης άδειας και την αλλαγή της χωροθέτησης του γηπέδου και τρίτον στη μετατόπιση του υπάρχοντος ξύλινου στύλου Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) της ΔΕΗ Α.Ε. στο σημείο (ΡΤ1) με γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87):Χ=516093.037, Ψ=4252572.320 ο οποίος εμπόδιζε την κατασκευή του έργου.

Στο εξής υπήρξε και προφορικό αίτημα του Αθλητικού Σωματείου «ΑΙΓΕΑΣ» Αγ. Αποστόλων Πετριών την εκ νέου μελέτη του έργου ώστε το γήπεδο να αλλάξει διαστάσεις από «5×5» σε «7×7».

Η συνολική πράξη έχει τίτλο: «Κατασκευή και επισκευή γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου», συνολικού προϋπολογισμού: 645.367,20 € και χρηματοδοτήθηκε από το Π.Δ.Ε (Υπουργείο Εσωτερικών)-Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού: 600.000,00 € και από ιδίους πόρους για συνολικό προϋπολογισμό: 45.367,20 €.

Το Υποέργο Ι με τίτλο: «Επισκευές και κατασκευή πρόσβασης ΑΜΕΑ στα γήπεδα ποδοσφαίρου Νεοχωρίου και Αυλωναρίου Δ.Ε. Αυλώνος» είναι προϋπολογισμού: 484.856,18 € και ποσού σύμβασης 329.404,87 με το Φ.Π.Α. 24%.

*Το Υποέργο ΙΙ με τίτλο: **«Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου (5x5) στους Αγ. Αποστόλους Δ.Ε. Δυστίων»** είναι προϋπολογισμού: 160.511,02 € και ποσού σύμβασης 115.899,74 με το Φ.Π.Α. 24%.*

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. *Την αποδοχή της αίτησης της αναδόχου εταιρείας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.» για τη διάλυση της με αριθ. πρωτ. 7574/01-06-2022 (ΑΔΑ: 9Β1ΛΩΛΡ-5ΕΤ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010687607 2022-06-03) σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: **«**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ**», σύμφωνα με το άρθρο 161, παράγραφος 2β, του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α36) και ισχύει, για τους αναφερόμενους σ' αυτήν λόγους χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αιτούμενη αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου κατά το άρθρο 163 παρ. 1γ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) όπως ισχύει, δύναται να προκύψει ή μη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου. Στην προκειμένη περίπτωση δεν απαιτείται η συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργου, διότι δεν εκτελέστηκε καμία εργασία.*
2. *Την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης ύψους 5% επί του μη εκτελεσθέντος τμήματος της σύμβασης του έργου προ Φ.Π.Α., δηλαδή 93.467,53 € × 5% x 3/4= 3.505,03 € ως τεκμαιρόμενο όφελος, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 163 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.*
3. *Την διαβίβαση της παρούσης απόφασης κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος μηχανικού του έργου στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για έγκριση της διάλυσης της σύμβασης.*

Κοινοποίηση
1. Ανάδοχο εταιρεία: «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.» - Εθνικής Αντιστάσεως 70, Δάφνη Αττικής 172 37
2. κ. Δήμαρχο Δήμου Κύμης –Αλιβερίου

Εσωτ. Διανομή
Αρχείο Φ. έργου/Αρ. Μελ. 23/2018

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΛΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α΄

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπου η κα Θαλασσινού μεταξύ άλλων ανέφερε, ότι η εισήγηση του θέματος στάλθηκε σήμερα και δεν έχει προλάβει να την διαβάσει και ο κ. Γκίκας μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν συμφωνεί να διαλύσουμε μια

σύμβαση κατασκευής γηπέδου 5χ5, για να γίνει ένα γήπεδο 7χ7, από την στιγμή που υπάρχει κανονική ομάδα και παίζει σε πρωτάθλημα. Να γίνει ένα γήπεδο μεγαλύτερο από 7χ7. Επίσης δεν υπάρχει απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, η οποία να συμφωνεί με την κατασκευή αυτού του γηπέδου, του 7χ7.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(εκτός της κα Θαλασσινού και του κ. Γκίκα)

Την έγκριση της διάλυσης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 7574/01-06-2022 (ΑΔΑ: 9Β1ΛΩΛΡ-5ΕΤ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010687607 2022-06-03) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 161, παράγραφος 2β, του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α36) και ισχύει, για τους αναφερόμενους σ' αυτήν λόγους χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) επί της εξ' ολοκλήρου μη εκτελεσθείσας σύμβασης του έργου προ Φ.Π.Α., δηλαδή 93.467,53 € × 5% x 3/4= <u>3.505,03 €</u> ως τεκμαιρόμενο όφελος, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 163 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).

Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος **ΤΥ Υπογραφή**	**Τα μέλη** **Τ Υ Υπογραφές**
Ακριβές **απόσπασμα** **Ο Πρόεδρος** **Μπαράκος Νικόλαος**	